

Раздел 1У.

20

МАСКИРОВКА.

1. Силами 36УОС РГК, 26 УОС РГК, 9 Фр УОС, приданых частей и подразделений родов войск проводились работы по имитации сосредоточения войск.

а/ Механизированного корпуса в районе: РЕЙМАРОВКА, ТРЕХГРАДН, СЕМЕНОВКА, ВАСИЛЬЕВКА, ОСИПОВКА.

б/ Стрелкового корпуса в районе: ГЛИННОЕ, КАРМАНОВО, ШИБКА.

в/ Артиллерийской дивизии в районе: ТАШЛНК, ГРИГОРИОПОЛІ КОШАРІ.

Работы продолжаются. Отчет будет представлен по окончании работ.

2. Силами 44 ОМИр проведена демонстрация активных действий наших войск в районе БЕНДЕРЫ, путем выброса 50 шт. 152 мм снарядов при помощи брикетов мин ТМДБ, "противник", предполагая, что огонь ведет наша тяжелая артиллерией с переднего края, сосредоточил по району выброса мин массированный артминометный огонь.

3. Войсковые и армейские саперы производили работы по маскировке КП, ИП и открытых участков дорог, которые просматриваются со стороны противника. Для маскировки дорог установлено 2415 п.м. вертикальных масок из камыша.

4. Посты задымления у мостов находились в полной боевой готовности. Задымление не производилось.

5. Силами 32 Отдельной маскировочной роты 20.8.41. закончены работы по маскировке нефтебазы в г.ОДЕССА.

6. 5 ПМГр производила маскировку переправочных средств, предназначенных для форсирования Днестровского лимана.

Переправочные средства подвозились, спускались на воду и маскировались паромами под каменистый берег только в ночное время. Днем на всех дорогах, ведущих к лиману, выставлялись посты, которые не допускали движения автогужтранспорта в зоне 15 км..

Всего замаскировано:

Паромов под грузы 40 тн. из парка в Н2П и ТМП	- из шт.
Паромы под грузы 16 тн. из парков Н2П и ДМП	- 22шт.
Паромов под грузы 5 тн. из парка НЛП	- 18шт.
Катеров и полуглиссеров	- 40 шт.
Лодок к ДСЛ	- 500шт

п.п. НАЧАЛЬНИК ШТАБА ИНЖВОЙСК З УФ  
ПОЛКОВНИК - Т Е Л Е Я С О В  
п.п. НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  
ИНЖЕНЕР-ПОПОЛКОВНИК - Ш А П О В А Л

ВЕРНО: НАЧАЛЬНИК ОБЩЕЙ СЕКРЕТНОЙ ЧАСТИ  
ОПЕРУПРАВЛЕНИЯ ШТАБА З УФ  
СТ ЛЕЙТЕНАНТ А/С

Жарин  
Зинин